

Harmonogram - Smlouva o realizaci obnovy vozových radiostanic č. 827/2020/PMDP

rok	měsíc	den v měsíci	dodávka ks Zařízení do vozidel	popis činností
2021	01.	vše	--	organizační část (harmonogram, jednání, podklady pro konfiguraci radiostanic)
	02.	vše	---	příprava zkušebního provozu (jednání, podklady pro konfiguraci radiostanic)
		22. až 28.	10	dodávka radiostanic pro zkušební provoz včetně instalace do vozidel
	03.	vše	---	zkušební provoz, jednání
		1.	---	okamžik zahájení zkušebního provozu
		31.	---	okamžik ukončení zkušebního provozu
	04.	vše	---	zkušební provoz - validace výsledků, úpravy nastavení parametrů dle zjištění zkušebního provozu či požadavků a potřeb PMDP, možnost provedení dalších zkoušek v případě potřeby PMDP před zahájením vlastní hromadné instalace do vozidel, jednání, podpora a řešení podnětů a potřeb PMDP pro parametrizaci radiostanic
	05.	vše	---	příprava hromadné instalace KOMO-COM, podpora a řešení podnětů a potřeb PMDP pro parametrizaci radiostanic, jednání
	06.	vše	---	příprava hromadné instalace KOMO-COM, jednání
	07.	vše	30	hromadná instalace do vozidel, jednání
	08.	vše	60	hromadná instalace do vozidel
	09.	vše	60	hromadná instalace do vozidel, jednání
10.	vše	60	hromadná instalace do vozidel	
11.	vše	40	hromadná instalace do vozidel, jednání	
12.	vše	40	hromadná instalace do vozidel	
2022	01.	vše	36	hromadná instalace do vozidel - ukončení, jednání
	02.	vše	---	zaškolení, HW a SW pro administraci a programování radiostanic včetně licence SW, podklady a dokumentace, administrativa, jednání
	03.	vše	---	---

součet: 336

Dne 21.01.2021:

